

## 1.2. 投标明细报价表

采购项目名称： 国家税务总局南雄市税务局机房改造项目

采购项目编号： GPCGD23C500HG054F

一、货物详列							
(一) 主要标的物							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	广东省现市场零售价
<b>机房微模块设备清单</b>							
1	综合一体柜 (核心产品)	FusionModule800	华为	1	125,200.00	125,200.00	
2	精密空调(加热加湿)	NetCol5000-A013HX0E1	华为	2	42,300.00	84,600.00	
3	机柜	NetHos-M FR426135W-S	华为	5	6,660.00	33,300.00	
4	精密空调(单冷)	NetCol500-A018WC1E0	华为	2	20,450.00	40,900.00	
5	显示屏	定制	国产	1	1,498.50	1,498.50	
6	门磁开关组件	8PCS	华为	1	2,085.00	2,085.00	
7	感烟探测器	定制	华为	1	223.50	223.50	
8	水浸传感器	自带 5m 水浸检测绳	华为	1	837.00	837.00	
9	环境温度传感器	定制	华为	7	576.00	4,032.00	
10	蓄电池	12V40Ah	国产	32	1,200.00	38,400.00	
11	工程辅材	强电线电缆、接地线缆、机房承重底座、空调外机底座/机墩等	国产	1	20,000.00	20,000.00	
12	安装实施	定制	定制	1	20,000.00	20,000.00	
<b>动环网管监控系统清单</b>							
13	机房监控硬件平台	定制,含基础系统平台,支持对机房动力环境监控	国产	1	13,450.00	13,450.00	
14	机房监控软件平台	定制,含机房平面 3D 界面	国产	1	3,000.00	3,000.00	
15	精密空调监控模块	定制	国产	2	4,500.00	9,000.00	

16	UPS 监控模块	定制	国产	1	4,500.00	4,500.00	
17	网络设备监控模块	通过 Netflow、Sflow、抓包分析等手段进行 IP 和应用流量统计，可帮助管理员发现网络中占有带宽最多的 TOPN 用户及应用。进行故障诊断、带宽容量规划决策。可设定过滤条件实现流量阈值预警。	国产	1	16,510.00	16,510.00	
18	数字温湿一体型传感器	定制，RS485 通讯接口，带液晶显示	国产	4	716.00	2,864.00	
19	漏水监控设备	漏水监控点	国产	2	1,820.00	3,640.00	
20	智能电表监控	485/422/232 智能设备，通过写入不同的程序可以接入不同的设备	国产	1	1,000.00	1,000.00	
21	电话语音短信告警平台	基于本地 TTS 语音引擎的电话语音、短信综合告警功能	国产	1	4,520.00	4,520.00	
22	安装辅材	线材、辅材	国产	1	20,000.00	20,000.00	
23	安装调试	定制	定制	1	20,000.00	20,000.00	
<b>综合布线清单</b>							
24	六类非屏蔽网线	六类非屏蔽网线 CAT6	国产	10	890.00	8,900.00	
25	24 口网络配线架	1U, 24 口网络配线架	国产	20	1,486.00	29,720.00	
26	理线架	1U	国产	60	375.00	22,500.00	
27	光纤跳线	LC-LC	国产	10	62.00	620.00	
28	网络跳线	2 米	国产	300	65.00	19,500.00	
29	电话跳线	定制	国产	150	46.00	6,900.00	
30	110 电话线配线架	110 电话线配线架	国产	2	390.00	780.00	
31	水晶头	六类 8 芯千兆 RJ45	国产	2	195.00	390.00	
32	1U, LC 型光配线架, 预装耦合器	1U, LC 型光配线架, 预装耦合器	国产	5	1,760.00	8,800.00	
33	多模尾纤	OM3 多模光纤, 50/125 $\mu$ m。	国产	10	46.00	460.00	

34	镀锌铁线槽	DN150*400*1.2mm	国产	20	275.00	5,500.00	
35	光缆熔接	定制	定制	24	55.00	1,320.00	
36	设备搬迁	原机房设备新迁入柜	定制	1	3,000.00	3,000.00	
37	网络割接	新旧机房网络切换	定制	1	6,000.00	6,000.00	
38	安装辅材	包含上行线槽线管安装吊杆,角码等辅材,光缆、线缆安装敷设、五金件、固线器等辅材。	国产	1	20,000.00	20,000.00	

### 气体消防清单

39	七氟丙烷灭火剂瓶组	贮存装置	国产	1	6,800.00	6,800.00	
40	安全阀	安全阀	国产	1	180.00	180.00	
41	控制气管	控制气管	国产	1	232.00	232.00	
42	压力信号器	压力信号器	国产	1	260.00	260.00	
43	七氟丙烷药剂	七氟丙烷药剂	国产	120	378.00	45,360.00	
44	灭火控制器	灭火控制器	国产	1	4,470.00	4,470.00	
45	放气指示灯	放气指示灯	国产	1	362.00	362.00	
46	紧急启停按钮	紧急启停按钮	国产	1	356.00	356.00	
47	消防警铃	消防警铃	国产	1	290.00	290.00	
48	声光报警器	声光报警器	国产	1	388.00	388.00	
49	输出模块	输出模块	国产	1	500.00	500.00	
50	防毒面具	符合国家标准	国产	5	220.00	1,100.00	
51	安全指示牌	安全指示牌	国产	3	75.00	225.00	
52	消防应急灯	消防应急灯	国产	4	390.00	1,560.00	

### 安防门禁清单

53	门禁控制器	通讯接口:TCP/IP 协议; 数据存储:最大门禁控制区域数量:16/最大报警区域数量:256/未处理报警缓存容量:100/ 最大访问组别数量:2000/最大时间计划数量:200/持卡人数量:默认 30,000/事件数量:	国产	1	2,800.00	2,800.00	
----	-------	---	----	---	----------	----------	--

		默认 10,000					
54	人脸识别器	工作频率: 13.56MHz; 标准: ISO14443, TypeA/B 双芯片; 供电电压: +9to+14VDC; RS-485 波特率: 9600, 19200 (缺省); 读卡距离: 最大 2" (~5cm); 封装标准: IP57 所支持协议: Wiegand26bit 或 RS-485; 正常工作线路距离: 152m, Wiegand, 1219 mRS-485; 读卡访问时间 (RS485) : <50ms (平均访问时间)	国产	1	3,500.00	3,500.00	
55	人脸识别器	工作频率: 13.56MHz; 标准: ISO14443, TypeA/B 双芯片; 供电电压: +9to+14VDC; RS-485 波特率: 9600, 19200 (缺省); 读卡距离: 最大 2" (~5cm); 封装标准: IP57 所支持协议: Wiegand26bit 或 RS-485; 正常工作线路距离: 152m, Wiegand, 1219 mRS-485; 读卡访问时间 (RS485) : <50ms (平均访问时间)	国产	1	1,920.00	1,920.00	
56	门禁电源	门禁电源	国产	2	378.00	756.00	
57	双门磁力锁	带门磁功能	国产	2	670.00	1,340.00	
58	闭门器	闭门器	国产	2	642.00	1,284.00	
59	后备蓄电池	蓄电池	国产	1	355.00	355.00	
60	破玻按钮	86 面板	国产	1	255.00	255.00	
61	录像机	数字压缩格式硬盘录像机	国产	1	2,179.00	2,179.00	
62	摄像机	彩色半球摄像机	国产	4	1,349.00	5,396.00	
63	摄像机电源	输入 AC220V, 输出 DC12, 10A	国产	1	140.00	140.00	

64	硬盘	4T	国产	1	1,750.00	1,750.00	
<b>机房装修清单</b>							
65	拆除及打凿 顶面及墙面、 地板、天花	拆除原有的地板、天花、 墙面	定制	230	45.00	10,350.00	
66	旧精密空调 拆除、移机	拆除原有机房空调设备 及管路	定制	2	3,000.00	6,000.00	
67	旧 UPS 及蓄 电池拆除、移 机	拆除原有机房 UPS 设备 及蓄电池	定制	2	3,000.00	6,000.00	
68	清理、运输废 渣	清理、运输废渣	定制	1	3,000.00	3,000.00	
69	铝合金微孔 天花板	600mm×600mm, 1mm 厚	国产	57	330.00	18,810.00	
70	天花边角线	L 型、铝合金材质	国产	80	67.00	5,360.00	
71	楼板底面刷 防尘漆(含 梁)	中灰丙烯酸	国产	57	79.00	4,503.00	
72	全钢抗静电 活动地板	600x600*35	国产	57	460.00	26,220.00	
73	活动地板支 撑脚架、螺钉	含地板横梁, 支撑脚架、 螺钉等	国产	57	120.00	6,840.00	
74	地板修边条	铝合金、L 型	国产	80	45.50	3,640.00	
75	刷防尘漆(含 隔断基础)	3 合 1、防水、防尘、防 霉	国产	57	89.00	5,073.00	
76	设备承重架	设备承重架	国产	4	2,200.00	8,800.00	
77	彩钢板	3000*1100mm	国产	172	350.00	60,200.00	
78	轻钢龙骨底 架	80*50*1.0mm	国产	172	56.00	9,632.00	
79	踢脚线	100*100*1.0mm	国产	80	48.00	3,840.00	
80	双开铯钾防 火门	1200*2100mm	国产	1	7,150.00	7,150.00	
81	单开防火门	900*2100mm	国产	3	3,940.00	11,820.00	
82	闭门器	45KG 带限位	国产	3	685.00	2,055.00	
83	门框不锈钢 包边	304 型不锈钢、1.0mm	国产	20	105.00	2,100.00	
84	铝合金平板 灯盘	600*1200mm 嵌入式日光 灯盘, 带柔光处理	国产	18	375.00	6,750.00	
85	配电箱	定制(箱内配施耐德电	国产	1	2,478.00	2,478.00	



合 计			数量合计:			报 价 合 计 :	
元							
二、伴随服务详列							
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计(元)	备注
合 计			数量合计:			报 价 合 计 :	
元							
三、其他费用详列							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计(元)	说明
合 计			数量合计:			报 价 合 计 :	
元							
四、总报价:人民币玖拾肆万捌仟伍佰柒拾贰元。(以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符,如不一致以报价一览表为准)							

- 注: 1) 以上内容必须与《报价一览表》一致。  
2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”;  
3) 所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中;  
4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称(盖章): 广州逸芸信息科技有限公司

日期: 2023年8月1日

